

Дата: 01.09.2025

Проект: «Жилой комплекс
"Вишневый Сад"
3-я очередь, корпус Т, У»

Адрес: г. Москва, ул.
Мосфильмовская, з/у 1В,
корпуса «Т», «У»

Начало работ: 25.06.2025

Планируемая дата завершения работ: 25.06.2026

Еженедельный отчет о проведении работ на объекте

Отчетный период: 10 неделя, 25.08 - 31.08.2025

Руководитель проекта: Кучун Роман Валентинович

Раздел №1. Статус проекта и риски:



Статус проекта

№ п/п	Выполненные работы	% выполнения за отчетный период	% выполнения планируемый	Планируемый % прироста за отчетный период
1	Разработка рабочей документации	40%	50%	10%
2	Устройство шумоизоляции потолков	95%	0%	---
3	Устройство металлического каркаса перегородок и стен	40%	50%	10%
4	Монтаж кабельных линий по потолку	35%	50%	15%

Риски и основные параметры проекта

№ п/п	Риск	Описание	На что влияет	Мероприятия по снижению
1	Долгое согласование проектной документации со стороны		Сроки выполнения работ	Ускорить процесс согласования
2	Долгое согласование разрешений на подъем материала с помощью лифта со стороны Ген. Подрядчика		Сроки выполнения работ	Ускорить процесс согласования

График выдачи РД по объекту ЖК "Вишневый сад" - 3 очередь

Квартиры	АР *	ОТ+ВК	ЭОМ+АСУ	ВиК	Примечание
	Выполнено/нет /планируемая дата выполнения	Выполнено/нет /планируемая дата выполнения	Выполнено/нет /планируемая дата выполнения	Выполнено/не т/планируема я дата выполнения	
T101	25.09.2025	29.09.2025	29.09.2025	02.10.2025	
T201	24.09.2025	28.09.2025	28.09.2025	01.10.2025	
T202 - ИНД	30.09.2025	04.10.2025	04.10.2025	07.10.2025	
T203	26.09.2025	30.09.2025	30.09.2025	03.10.2025	
T301	24.09.2025	28.09.2025	28.09.2025	01.10.2025	
T302	30.09.2025	04.10.2025	04.10.2025	07.10.2025	
T303	26.09.2025	30.09.2025	30.09.2025	03.10.2025	
T401	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025 21.08.2025	25.08.2025	Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T402	18.08.2025	18.08.2025	20.08.2025 24.08.2025	25.08.2025	Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T403 - ИНД	24.08.2025	28.08.2025	18.08.2025 21.08.2025	31.08.2025	Архитектурный план и план потолка находятся у Заказчика на согласовании
T404	26.08.2025	30.08.2025	07.08.2025	02.09.2025	Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T501	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T502	18.08.2025	18.08.2025	20.08.2025 24.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T503 - ИНД	28.08.2025	01.09.2025	18.08.2025 21.08.2025	04.09.2025	Архитектурный план и план потолка находятся у Заказчика на согласовании
T504 - ИНД	30.08.2025	03.09.2025	07.08.2025	06.09.2025	Архитектурный план и план потолка находятся у Заказчика на согласовании
T601	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T602	18.08.2025	18.08.2025	20.08.2025 24.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T603	18.08.2025	20.08.2025	18.08.2025 21.08.2025	25.08.2025	Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T604	12.08.2025	12.08.2025	07.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T701 - ИНД	15.09.2025	19.09.2025	18.08.2025 21.08.2025	22.09.2025	Архитектурный план и план потолка находятся у Заказчика на согласовании
T702 - ИНД	02.09.2025	06.09.2025	20.08.2025 24.08.2025	09.09.2025	Архитектурный план и план потолка находятся у Заказчика на согласовании
T703 - ИНД	17.09.2025	21.09.2025	18.08.2025 21.08.2025	24.09.2025	Архитектурный план и план потолка находятся у Заказчика на согласовании
T704 - ИНД	19.09.2025	23.09.2025	07.08.2025	26.09.2025	Архитектурный план и план потолка находятся у Заказчика на согласовании
T801 - ИНД	04.09.2025	08.09.2025	18.08.2025 21.08.2025	11.09.2025	Архитектурный план и план потолка находятся у Заказчика на согласовании
T802	18.08.2025	18.08.2025	20.08.2025 24.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T803	18.08.2025	20.08.2025	18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T804	12.08.2025	12.08.2025	07.08.2025	26.08.2025	Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T901			18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T902 - ИНД	23.09.2025	28.09.2025	20.08.2025 24.08.2025	30.09.2025	
T903	18.08.2025	20.08.2025	18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T904	12.08.2025	12.08.2025	07.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1001	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1002	18.08.2025	18.08.2025	20.08.2025 24.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1003	18.08.2025	20.08.2025	18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании

Квартиры	АР *	ОТ+ВК	ЭОМ+АСУ	ВиК	Примечание
	Выполнено/нет /планируемая дата выполнения	Выполнено/нет /планируемая дата выполнения	Выполнено/нет /планируемая дата выполнения	Выполнено/не т/планируема я дата выполнения	
T1004	12.08.2025	12.08.2025	07.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1101	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1102	18.08.2025	18.08.2025	20.08.2025 24.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1103	18.08.2025	20.08.2025	18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1104	12.08.2025	12.08.2025	07.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1201	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025 21.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1202	18.08.2025	18.08.2025	20.08.2025 24.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1203 - ИНД	08.09.2025	12.09.2025	18.08.2025 21.08.2025	15.09.2025	
T1204	12.08.2025	12.08.2025	07.08.2025		Разделы АР, ЭОМ+АСУ, ВиК и эскиз по ОТ находятся у Заказчика на согласовании
T1301 - ИНД	28.09.2025	02.10.2025	28.09.2025	05.10.2025	
T1302	12.09.2025	16.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	
T1401	01.10.2025	05.10.2025	05.10.2025	08.10.2025	
У501	03.10.2025	07.10.2025			
У502	05.10.2025	09.10.2025			
У503	07.10.2025	11.10.2025			
У504					
У704					

* - на согласование данного раздела 4 дня

Поставка материалов проекта

№ п/п	Наименование материала	% поставленного материала за отчетный период	Планируемый % поставленного материала	% прироста за отчетный период
1	Шумоизоляция (потолки)	100%	---	---
2	Профиль для ГКЛ	60%	70%	10%
3	ГКЛ листы	1%	2%	1%
4	Шумоизоляция Тихорум	1%	2%	1%
5				

Раздел №4. График движения рабочей силы:



Таблица движения рабочей силы на площадке/ Таблица планируемого движения рабочей силы на площадке

Виды работ/ Дата	25 авг	1 сен	26 авг	2 сен	27 авг	3 сен	28 авг	4 сен	29 авг	5 сен	30 авг	6 сен	31 авг	7 сен
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
Универсалы	24	28	27	28	27	28	25	28	26	28	22	28	X	X
Разнорабочие	8	9	8	9	8	9	7	9	8	9	8	9	X	X
Уборка	2	2	---	2	---	2	---	2	---	2	---	2	X	X
Сантехники	---	2	---	2	2	2	6	2	2	2	---	2	X	X
Вентиляция	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	X	X
Электрики	11	12	11	12	11	12	12	12	12	12	8	8	X	X
ИТР	5	8	5	8	9	8	9	8	7	8	2	2	X	X
Итого	50	61	51	61	57	61	59	61	55	61	40	51	X	X

Раздел №5. Результаты инспекции:



Заказчику направлены акты по приемке с замечаниями квартир.

Раздел №6. Авторский надзор:



Замечаний от Заказчика, в рамках авторского надзора, не поступало.

Раздел №7. Охрана труда и окружающей среды:



Замечаний от Заказчика, в рамках охраны труда и окружающей среды, не поступало.

График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Дни	Дата начала	Дата окончания	НАКОПИТЕЛЬН ОЕ выполнение	Выполнение за неделю	Выполнение за неделю	ПЛАН на следующую неделю	Примечания
	Квартира Т8_201				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025	100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_202 - ИНД				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025	100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_203				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025	100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_301				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025	100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_302				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025	100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_303				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025	100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_401				0,25%	0,12%	0,12%	1,23%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025	100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки				1,25%	6,25%	6,25%	10,00%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025	10,00%	50,00%	50,00%	80,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	0 дн.			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	Квартира Т8_402				0,23%	0,12%	0,12%	1,21%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025	100,00%	----	----	----	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	0 дн.			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	Квартира Т8_403 - ИНД				0,39%	0,16%	0,16%	0,19%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025	100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки				8,75%	8,75%	8,75%	10,00%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	55 дн.	07.07.2025	31.08.2025	70,00%	70,00%	70,00%	80,00%	
	Квартира Т8_404				1,69%	2,32%	2,32%	0,23%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	4 дн.	25.06.2025	29.06.2025	100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки				11,25%	12,50%	12,50%	12,50%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	62 дн.	30.06.2025	31.08.2025	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025	60,00%	100,00%	100,00%	----	
	Квартира Т8_501				1,70%	2,30%	2,30%	0,23%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025	100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки				11,88%	11,88%	11,88%	12,50%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	13 дн.	18.08.2025	31.08.2025	60,00%	100,00%	100,00%	----	
	Квартира Т8_502				0,42%	1,65%	1,65%	2,29%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025	100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки				10,00%	10,00%	10,00%	11,25%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	48 дн.	14.07.2025	31.08.2025	80,00%	80,00%	80,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				0,00%	35,00%	35,00%	50,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	6 дн.	25.08.2025	31.08.2025	0,00%	70,00%	70,00%	100,00%	
	Квартира Т8_503 - ИНД				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025	100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_504 - ИНД				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	4 дн.	25.06.2025	29.06.2025	100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_601				0,65%	1,67%	1,67%	2,32%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025	100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки				11,25%	11,25%	11,25%	12,50%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				5,00%	35,00%	35,00%	50,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	13 дн.	18.08.2025	31.08.2025	10,00%	70,00%	70,00%	100,00%	
	Квартира Т8_602				1,67%	2,28%	2,28%	0,21%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025	100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки				10,00%	10,63%	10,63%	11,25%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	48 дн.	14.07.2025	31.08.2025	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	27 дн.	04.08.2025	31.08.2025	60,00%	100,00%	100,00%	----	
	Квартира Т8_603				1,67%	2,28%	2,28%	0,21%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025	100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки				10,00%	10,63%	10,63%	11,25%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	55 дн.	07.07.2025	31.08.2025	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	34 дн.	28.07.2025	31.08.2025	60,00%	100,00%	100,00%	----	
	Квартира Т8_604				1,71%	2,08%	2,08%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звуконизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	4 дн.	25.06.2025	29.06.2025	100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025	100,00%	----	----	----	

3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025		60,00%	100,00%	100,00%	---	
	Квартира Т8_701					0,28%	0,12%	0,12%	0,19%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					2,50%	6,25%	6,25%	10,00%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025		20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	
	Квартира Т8_702 - ИНД					0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025		100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_703 - ИНД					0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025		100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_704 - ИНД					0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	4 дн.	25.06.2025	29.06.2025		100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_801 - ИНД					0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025		100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_802					1,67%	2,28%	2,28%	0,21%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					10,00%	10,63%	10,63%	11,25%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	48 дн.	14.07.2025	31.08.2025		80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	27 дн.	04.08.2025	31.08.2025		60,00%	100,00%	100,00%	---	
	Квартира Т8_803					1,67%	2,28%	2,28%	0,21%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					10,00%	10,63%	10,63%	11,25%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	55 дн.	07.07.2025	31.08.2025		80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	34 дн.	28.07.2025	31.08.2025		60,00%	100,00%	100,00%	---	
	Квартира Т8_804					1,69%	4,61%	4,61%	5,66%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	4 дн.	25.06.2025	29.06.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					11,25%	1,25%	1,25%	1,25%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	62 дн.	30.06.2025	31.08.2025		90,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
1.5.2	Биде, Унитазы					0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	
1.5.2.1	Инсталляция для унитаза	0 дн.				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
2.1	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ					0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
2.1.3	Шкаф отопления в сборе	6 дн.	25.08.2025	31.08.2025		0,00%	100,00%	100,00%	---	
2.3	СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ					0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	
2.3.2	Труба БЕСШУМНАЯ	0 дн.				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					30,00%	60,00%	60,00%	100,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025		60,00%	100,00%	100,00%	----	
3.5.1.2	Прокладка кабельных трасс по полу	6 дн.	25.08.2025	31.08.2025		0,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
	Квартира Т8_901					0,38%	0,60%	0,60%	1,25%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					8,13%	10,00%	10,00%	11,25%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	6 дн.	21.07.2025	27.07.2025		65,00%	80,00%	80,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					0,00%	10,00%	10,00%	25,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	6 дн.	25.08.2025	31.08.2025		0,00%	20,00%	20,00%	50,00%	
	Квартира Т8_902 - ИНД					0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025		100,00%	----	----	----	
	Квартира Т8_903					0,60%	1,65%	1,65%	2,48%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					8,75%	10,00%	10,00%	18,00%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	55 дн.	07.07.2025	31.08.2025		70,00%	80,00%	80,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					5,00%	35,00%	35,00%	50,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	0 дн.	18.08.2025	18.08.2025		10,00%	70,00%	70,00%	100,00%	
	Квартира Т8_904					1,71%	2,11%	2,11%	0,00%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	4 дн.	25.06.2025	29.06.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					12,50%	1,25%	1,25%	0,00%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025		100,00%	10,00%	10,00%	----	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025		60,00%	100,00%	100,00%	----	
	Квартира Т8_1001					0,35%	0,19%	0,19%	1,25%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					6,25%	10,00%	10,00%	11,25%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	6 дн.	21.07.2025	27.07.2025		50,00%	80,00%	80,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	0 дн.				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	Квартира Т8_1002					0,63%	1,66%	1,66%	2,29%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					10,00%	10,63%	10,63%	11,25%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	48 дн.	14.07.2025	31.08.2025		80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					5,00%	35,00%	35,00%	50,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	13 дн.	18.08.2025	31.08.2025		10,00%	70,00%	70,00%	100,00%	
	Квартира Т8_1003					1,67%	2,28%	2,28%	0,21%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					10,00%	10,63%	10,63%	11,25%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	55 дн.	07.07.2025	31.08.2025		80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	34 дн.	28.07.2025	31.08.2025		60,00%	100,00%	100,00%	---	
	Квартира Т8_1004					1,71%	2,08%	2,08%	0,00%	
1.1.2	Потолки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	4 дн.	25.06.2025	29.06.2025		100,00%	----	----	----	
1.1.3	Перегородки					12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.3.1	Клауф на каркасе	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025		100,00%	----	----	----	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025		60,00%	100,00%	100,00%	---	

	Квартира Т8_1101				0,34%	0,12%	0,12%	0,19%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025	100,00%	-----	-----	-----	
1.1.3	Перегородки				5,63%	6,25%	6,25%	10,00%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025	45,00%	50,00%	50,00%	80,00%	
	Квартира Т8_1102				1,63%	2,25%	2,25%	0,19%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025	100,00%	-----	-----	-----	
1.1.3	Перегородки				8,13%	8,75%	8,75%	10,00%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	48 дн.	14.07.2025	31.08.2025	65,00%	70,00%	70,00%	80,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	13 дн.	18.08.2025	31.08.2025	60,00%	100,00%	100,00%	---	
	Квартира Т8_1103				1,44%	2,27%	2,27%	0,21%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025	100,00%	-----	-----	-----	
1.1.3	Перегородки				8,75%	10,00%	10,00%	11,25%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	55 дн.	07.07.2025	31.08.2025	70,00%	80,00%	80,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				25,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	13 дн.	18.08.2025	31.08.2025	50,00%	100,00%	100,00%	---	
	Квартира Т8_1104				1,69%	2,30%	2,30%	0,23%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	4 дн.	25.06.2025	29.06.2025	100,00%	-----	-----	-----	
1.1.3	Перегородки				11,25%	11,88%	11,88%	12,50%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	62 дн.	30.06.2025	31.08.2025	90,00%	95,00%	95,00%	100,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025	60,00%	100,00%	100,00%	---	
	Квартира Т8_1201				1,44%	2,25%	2,25%	0,19%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025	100,00%	-----	-----	-----	
1.1.3	Перегородки				8,75%	8,75%	8,75%	10,00%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025	70,00%	70,00%	70,00%	80,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				25,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	13 дн.	18.08.2025	31.08.2025	50,00%	100,00%	100,00%	---	
	Квартира Т8_1202				0,39%	0,19%	0,19%	1,67%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025	100,00%	-----	-----	-----	
1.1.3	Перегородки				8,75%	10,00%	10,00%	11,25%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025	70,00%	80,00%	80,00%	90,00%	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	0 дн.			0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	
	Квартира Т8_1203 - ИНД				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025	100,00%	-----	-----	-----	
	Квартира Т8_1204				1,71%	2,08%	2,08%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	4 дн.	25.06.2025	29.06.2025	100,00%	-----	-----	-----	
1.1.3	Перегородки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.3.1	Кнауф на каркасе	6 дн.	30.06.2025	06.07.2025	100,00%	-----	-----	-----	
3.5	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				30,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
3.5.1.1	Прокладка кабельных трасс по потолку	41 дн.	21.07.2025	31.08.2025	60,00%	100,00%	100,00%	---	
	Квартира Т8_1301 - ИНД				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	14.07.2025	20.07.2025	100,00%	-----	-----	-----	
	Квартира Т8_1302				0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	07.07.2025	13.07.2025	100,00%	-----	-----	-----	
	Квартира Y8_501				0,23%	0,12%	0,12%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	6,25%	6,25%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	0 дн.	18.08.2025	18.08.2025	100,00%	50,00%	50,00%	---	
	Квартира Y8_502				0,23%	0,12%	0,12%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	6,25%	6,25%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	11.08.2025	17.08.2025	100,00%	50,00%	50,00%	---	
	Квартира Y8_503				0,23%	0,12%	0,12%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	6,25%	6,25%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	6 дн.	11.08.2025	17.08.2025	100,00%	50,00%	50,00%	---	
	Квартира Y8_504				0,23%	0,23%	0,23%	0,12%	
1.1.2	Потолки				12,50%	12,50%	12,50%	6,25%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	0 дн.	18.08.2025	18.08.2025	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	
	Квартира Y8_704				0,23%	0,23%	0,23%	0,00%	
1.1.2	Потолки				12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	
1.1.2.1	Звукоизоляционная плита RPG Eco Comfort 19мм	0 дн.	18.08.2025	18.08.2025	100,00%	100,00%	100,00%	-----	

Подписи ответственных лиц

Руководитель проекта _____ Р.В. Кучун

Начальник участка _____ Ю.Н. Саидов

Стройконтроль _____ А.И. Соловьёв

Раздел № 9. Фотоотчет:



Фото выложены на Яндекс.Диск, ссылка -
<https://disk.yandex.ru/d/U2aCxnttKYu2QA>